

921 震災本院受損情況 (III)

- 3-F 開刀房高壓消毒鍋因水管破裂影響作業
- 3-F 心導管之懸吊臂產生撞擊破壞
- 5-6 樓牆柱嚴重受損，關閉北面病房約 100 床
- 7-F 以上搖晃較厲害，病床撞擊導致石膏板隔間牆的破損較多，電腦，裝飾品，研究室書架櫥櫃的倒塌破損較嚴重



面對搶修規劃的心態

- 爲了發揮災區醫院的功能，我們必需在最短的時間內恢復所有的功能
- 爲了我們 1500 位員工我們必需站起來
- 人間雖然溫暖，同情心雖然可貴，重建唯有靠自己才是捷徑
- 以金錢換取時間，我們必需在最短的時間內完成搶修工作



921 震災對本院維生系統的影響

- 供電系統
 - 一般供電在 20 小時後恢復正常
 - 本院緊急發電維持正常功能
- 給水系統
 - 自來水斷水 6 天
 - 本院地下水供應不斷
- 瓦斯
 - 4 天後恢復正常
 - 期間內本院僅能靠小桶瓦斯供應部份餐點，其餘都由院內人士提供



重建決策

- 經判斷結構的安全性沒有問題後立即展開修復工作
- 損傷較嚴重的柱子，使用 H-鋼及鋼索固定，避免餘震影響結構安全
- 由本院興建時參與監工之 3 位員工，建築師及營造廠代表組成搶修小組，由院長主導，每日開會檢討進度

